

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА МИОНИЦА  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 404-18/2018  
Датум: 29.03.2018. године  
*М и о н и ц а*

На основу члана 115. Став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник Општине Мионица, доноси:

## ОДЛУКУ о измене уговора

1. Назив и адреса наручиоца: Општина Мионица, Војводе Мишића 30,  
14242 Мионица  
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе
2. Предмет уговора(природа и обим радова): ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У МИОНИЦИ. Ознака из општег речника набавке: 45212225-радови на изградњи спортских дворана. Место извршења радова: Мионица.
3. Наручилац је одлучио да дозволи измену УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У МИОНИЦИ, број 404-37/2017 закључен дана 16.08.2017. године, и то члана 5. став 1. Уговора тако да се Извођач радова обавезује да уместо уговорене радове изведе у року од 150 (стотинадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, исте изведе у року од 240 (двестачетрдесет) календарских дана од дана увођења у посао.
4. Првобитна вредност уговора је непромењена и износи: 94.800.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Захтев извођача радова бр. 2703-1/18 од 27.03.2018. године, у коме се наводи да је неопходност продужетка рока за завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици за још 30 календарских дана настала из објективних разлога као што су:

- С обзиром на временске услове у претходном периоду нису се могли изводити одређени грађевинскозанатски радови.
- Кошуљица која је урађена на терену спортске хале због временских услова се не може осушити на потребан ниво како би се квалитетно урадио паркет.
- Хидроизолација која је урађена је касније изведена због ниских спољашњих температура.
- Због промена у делу пројекта и затеченог стања на лицу места појавили су се вишкови радова на одређеним позицијама што је условило дужи рок извођења за одређене позиције.

Стручни надзор је дао сагласност на захтев извођача бр.36/18 од 28.03.2018. године из које произилази да су наведени разлози у захтеву објективни и да се радови изводе квалитетно и већи део радова је у завршној фази. 15.04. је месец дана од израде бетонске подлоге за постављање паркета на терену, што је потребно време сушења подлоге и најранији могући датум почетка постављања паркета.

Разматрајући достављени захтев извођача радова и сагласност надзора, дозвољен је продужетак рока за извођење радова тако да се Извођач радова обавезује да уместо уговорене радове изведе у року од 150 (стотинадесет календарских) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, исте изведе у року у року од 240 (двестачетрдесет) календарских дана од дана увођења у посао.

**Основ за измену уговора** је члан 6. Уговора, којим је предвиђено да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача:

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца а под условом да обим радова по измененој пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

5. Анекс Уговора о јавној набавци за завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици је припремљен у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од три дана од дана објављивања ове одлуке.

6. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Израдила нацрт Одлуке: Јелена Јовановић, шеф Одсека за јавне набавке	<i>J. Јовановић</i>
Оверава: Драгица Суботић, руководилац Одељења за правне, управне и нормативно правне послове	<i>Д. Суботић</i>
Оверава: Кристина Чарапић, руководилац Одељења за буџет и финансије	<i>К. Чарапић</i>
Оверава: Јелена Читаковић, Шеф Одсека буџета и трезора	<i>Ј. Читаковић</i>
Сагласан: Горан Рангелов, начелник Општинске управе Мионица	<i>Г. Рангелов</i>

