

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-4/2018
Датум: 30.01.2018.године
Мионица

На основу члана 115. Став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник Општине Мионица, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора

1. **Назив и адреса наручиоца:** Општина Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе
2. **Предмет уговора(природа и обим радова):** ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У МИОНИЦИ. Ознака из општег речника набавке: 45212225-радови на изградњи спортских дворана. Место извршења радова: Мионица.
3. Наручилац је одлучио да дозволи измену **УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У МИОНИЦИ**, број 404-37/2017 закључен дана 16.08.2017.године, и то члана 5. став 1. Уговора тако да се Извођач радова обавезује да уместо уговорене радове изведе у року од 150 (стопедесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, исте изведе у року од 210 (двестадесет) календарских дана од дана увођења у посао.
4. **Првобитна вредност уговора је непромењена и износи:** 94.800.000,00 динара без ПДВ-а.
5. **Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или огдоварајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Захтев извођача радова бр. 2601-1/18 од 26.01.2018. године, у коме се наводи да је неопходност продужетка рока за завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици настала из објективних разлога као што су:

- Затечено стање објекта које се можда није могло добро сагледати, па је чишћење и довођење објекта у „Почетно стање“ трајало дуже од предвиђеног
- 15.09.2017.године на захтев предстравника Рукометног савеза Србије и Београда уз сагласност Министарства омладине и спорта извршено је препројектовање подтрибинског простора, што је изазвало рушење појединих преградних зидова, а зидање нових (другачија организација простора)

Напред наведено је имало за последицу израду нових пројеката: вентилације, климатизације и грејања, електроинсталација,

осветљења, водовода и канализације, што је успорило ток извођења радова.

Стручни надзор је дао сагласност на захтев извођача бр.09/18 од 27.01.2018.године која произилази из детаљног сагледавања стања свих елемената на градилишту:

- Активирани су готово све позиције свих врста радова.
- Степен завршености на доста позиција је 80-90% (груби грађевински радови, електро радови, фасадерски, итд.).
- Допремљена је готово комплетна количина свих потребних материјала и опреме (електро, машинске инсталације, керамика, молерско – фарбарски материјал, паркет, седишта, агрегат).
- Решено је прикључење објеката на инфраструктуру.
- Уводи се и недеља као радни дан.

Разматрајући достављени захтев извођача радова и сагласност надзора, дозвољен је продужетак рока за извођење радова тако да се Извођач радова обавезује да уместо уговорене радове изведе у року од 150 (стопедесет календарских) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, исте изведе у року у року од 210 (двестадесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Основ за измену уговора је члан 6. Уговора, којим је предвиђено да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача :

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца а под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

5. Анекс Уговора о јавној набавци за завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици је припремљен у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од три дана од дана објављивања ове одлуке.

6. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Израдила нацрт Одлуке: Јелена Јовановић, шеф Одсека за јавне набавке	<i>J. Jovanovic</i>
Оверава: Драгица Суботић, руководилац Одељења за правне, управне и нормативно правне послове	<i>D. Subotic</i>
Оверава: Кристина Чарапић, руководилац Одељења за буџет и финансије	<i>K. Ceparic</i>
Оверава: Јелена Читаковић, Шеф Одсека буџета и трезора	<i>J. Citicovic</i>
Сагласан: Горан Рангелов, начедник Општинске управе Мионица	



ОПШТИНА МИОНИЦА

Бобан Јанковић, председник