

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-39/2018
Датум: 15.06.2018.године
Мионица

На основу члана 115. Став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник Општине Мионица, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора

I Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на изградњи спортске хале у Мионици бр. 404-37/2017 од 16.08.2017.године, и то члана 5. став 1. Уговора, у делу који се односи на рок за завршетак радова, тако да за завршетак радова уместо 150(стопедесет) календарских дана, рок буде 300 (трестотине) календарских дана од дана увођења у посао.

Образложење

1. Предмет уговора(природа и обим радова): ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У МИОНИЦИ.Ознака из општег речника набавке: 45212225-радови на изградњи спортских дворана.Место извршења радова: Мионица.
2. Првобитна вредност износи: 94.800.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Измењена вредност Уговора је: 97.870.587,37 динара без ПДВ-а.
4. Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или огдоварајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова за продужетак рока бр. 1406-1/18 од 14.06.2018. године.

Извођач се обратио захтевом за продужетак рока за 15 календарских дана, у коме се наводи да „ Инвеститор (Наручилац) није обезбедио напајање објекта спортске хале јаком струјом са напојног 1кV вода са КПК и МРО ормана. Наведено напајање објекта је неопходно како би могли да пре коначне примопредаје радова извршимо завршна испитивања, повезивања и усклађивања свих инсталација у објекту (расвета, слаба струја, дојава пожара и машинске инсталације)“.

Стручни надзор је дао сагласност бр.69/18 од 14.06.2018.године у којој наводи да је сагласан са захтевом извођача за продужетак рока бр. 1406-1/18 од 14.06.2018.године, као и да би се квалитетно извршиле пробе и тестирања инсталација неопходно је да објекат у пуном капацитету буде прикључен на Електро- енергетски систем ЕДБ-а.

Разматрајући достављени захтев извођача радова и сагласност надзора, дозвољен је продужетак рока за извођење радова, тако да се Извођач радова обавезује да уместо уговорене радове изведе у року од 150 (стопедесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, исте изведе у року од 300 (трисотине) календарских дана од дана увођења у посао.





Наиме, Наручилац је расписао јавну набавку за извођење радова на изградњи кабловског вода 1кV са КПК и МРО за напајање спортске хале у Мионици. После доношења Одлуке о додели уговора уложен је захтев за заштиту права од стране понуђача, који задржава даље активности Наручиоца до доношења Одлуке Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Основ за измену уговора је члан 6. Уговора, којим је предвиђено да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача :

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца а под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

5. Анекс Уговора о јавној набавци за завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици је припремљен у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од три дана од дана објављивања ове одлуке.

6. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Оверава: Јелена Јовановић, шеф Одсека за јавне набавке	
Оверава: Драгица Суботић, руководилац Одељења за правне, управне и нормативно правне послове	
Оверава: Кристина Чарапић, руководилац Одељења за буџет и финансије	
Оверава: Јелена Читаковић, Шеф Одсека буџета и трезора	
Сагласан: Горан Рангелов, начелник Општинске управе Мионица	



ОПШТИНА МИОНИЦА

Бобан Јанковић, председник