

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-61/2018
Датум: 20.09.2018.године
Мионица

На основу члана 115. Став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник Општине Мионица, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на санацији клизишта на општинском путу у селу Табановић.бр. 404-65/2017 од 18.12.2017.године, и то:

- члана 3. став 1. Уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора увећава за износ вишкова радова, односно за износ од 310.911,59 динара без ПДВ-а, и за износ неподвижених радова, односно за износ од 570.000,00 динара без ПДВ-а.
- члана 4. став 1. и члана 24. Уговора тако што се поред усвојене понуде у саставни део Уговора додаје и допунска понуда бр. 314/18 заведена под бр. ОУТ 768/2 од 23.09.2018. године и преглед изведених, уговорених и вишкова радова за извођење радова бр. ОУТ 847 од 18.09.2018.године.
- члана 5. став 1. Уговора тако што се рок за извођење радова са 90(деведесет)календарских дана продужава на 100(сто) календарских дана.

Образложење

1. Предмет уговора(природа и обим радова): Извођење грађевинских радова на санацији клизишта на општинском путу у селу Табановић.Ознака из општег речника набавке: 45233141 – радови на одржавању путева.Место извршења радова: Мионица, село Табановић.
2. Првобитна вредност уговора износи: 16.326.784,98 динара без ПДВ-а.
3. Измењена вредност Уговара је: 17.207.696,57 динара без ПДВ-а.
4. Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или огдоварајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену Уговора је Захтев извођача радова за финансирање вишкова и неподвижених радова бр. ОУТ - 846 од 18.09.2018. године, са табеларним прегледом вишкова и мањкова радова као и допунском понудом за извођење додатних(неподвижених) радова.

Стручни надзор је дао сагласност на захтев извођача, односно на преглед вишкова и мањкова радова и допунску понуду за извођење додатних(неподвижених) радова, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Разматрајући достављени захтев извођача радова и сагласност надзора, дозвољено је увећање уговорене цене за износ вишкова радова, односно за износ од 310.911,59 динара без ПДВ-а и за износ непредвиђених радова, односно за износ од 570.000,00 динара без ПДВ-а.

Разлог за измену Уговора је и Захтев извођача радова за продужење рока бр.ОУТ -850 од 20.09.2018.године у коме се наводи да је због непредвиђених радова који су се појавили на изради пропуста бетонског канала одбојне оградe дошло до успоравања технологије и динамике извођења радова. Стручни надзор је дао сагласност на захтев извођача за продужење рока, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима

Разматрајући наведено Наручилац је дозволио продужетак рока за 10 (десет) календарских дана.

Основ за измену уговора су чланови 6., 15., 17. Уговора којима је прописано:






Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); мере предвиђене актима надлежних органа; услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; закашњење увођења Извођача радова у посао; непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца. Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова. Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени. Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

5. Анекс Уговора о јавној набавци радова **Извођење грађевинских радова на санацији клизишта на општинском путу у селу Табановић**, припремљен у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од три дана од дана објављивања ове одлуке.

6. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Израдила нацрт Одлуке: Јелена Јовановић, шеф Одсека за јавне набавке	
Оверава: Драгица Суботић, руководилац Одељења за правне, управне и нормативно правне послове	
Оверава: Кристина Чарапић, руководилац Одељења за буџет и финансије	
Оверава: Јелена Читаковић, Шеф Одсека буџета и трезора	
Сагласан: Горан Рангелов, начелник Општинске управе Мионица	



ОПШТИНА МИОНИЦА

Бобан Јанковић, председник