

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-66/2018
Датум: 23.10.2018.године
Мионица

Наосновучлана 115. Став 5. Закона о јавнимнабавкама („Службенигласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник Општине Мионица, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији клизишта у селу Команице на општинском путу у засеоку Папићи.бр. 404-68/2017 од 18.12.2017.године, и то:

- члана 5. став 1. Уговора тако да се Извођач радова обавезује да уместо уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, исте изведе до 28.11.2018.године.





Образложење

1. Предмет уговора(природа и обим радова): Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Команице на општинском путу у засеоку Папићи.Ознака из општег речника набавке: 45233141 – радови на одржавању путева. Место извршења радова: Мионица, село Команице.
2. Првобитна вредност уговора је непромењена и износи: 26.245.502,80 динара без ПДВ-а.
3. **Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или огдоварајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Разлог за измену Уговора је Захтев извођача радова за продужење рока од 19.10.2018.године у коме се наводи да је због чекања на изради новог пројекта и проблема са извођењем радова на изради потпорне конструкције, дошло до успоравања технологије и динамике извођења радова. Стручни надзор је дао сагласност на захтев извођача за продужење рока број 1023/2018 од 23.10.2018.године, а сагласила се Канцеларија за управљање јавним улагањима дана 23.10.2018.године.
Разматрајући наведено Наручилац је дозволио продужетак рока до 28.11.2018.године
Основ за измену уговора је члан 6. Уговора којим је предвиђено да:
Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

5. Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији клизишта у селу **Команице на општинском путу у засеоку Папићи**, припремљен у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од три дана од дана објављивања ове одлуке.

6. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Оверава: Јелена Јовановић, шеф Одсека за јавне набавке	
Оверава: Драгица Суботић, руководилац Одељења за правне, управне и нормативно правне послове	
Оверава: Кристина Чарапић, руководилац Одељења за буџет и финансије	
Оверава: Јелена Читаковић, Шеф Одсека буџета и трезора	
Сагласан: Горан Рангелов, начелник Општинске управе Мионица	



ОПШТИНА МИОНИЦА

Бобан Јанковић, председник